

Anlage 2 Kostenfortschreibung

Mozartschule Anbau Süd Mensa BA 2020/21		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabesumme = Kostenanschlag
Summe alle KostenGruppen	2.724.593,50 €	1.294.078,69 €
Summe alle KG	2.724.593,50 €	1.294.078,69 €
Summe KG 200-500	1.932.500,00 €	996.190,19 €
Summe KG 100	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Zimmer- Holzbauarbeiten, Fassade, Holzbau Rieg, Lindach	220.000,00 €	161.031,81 €
Abbruch- Rohbau- Beton- Maurerarbeiten, Kolb, Heubach	525.000,00 €	575.856,34 €
Dachabdichtung, Gründach	50.000,00 €	0,00 €
Trockenbauarbeiten,	45.000,00 €	0,00 €
Putz- und Stuckarbeiten	25.000,00 €	0,00 €
Fliesen- und Plattenarbeiten	28.000,00 €	0,00 €
Schreinerarbeiten, Innentüren	25.000,00 €	0,00 €
Klempner- Flaschnerarbeiten	15.000,00 €	0,00 €
Zementestrich, Küche Mensa 1.OG	30.000,00 €	0,00 €
Sonnenschutz	10.000,00 €	0,00 €
Gerüstbau; Pratschke Eichlingen	13.000,00 €	20.090,18 €
WC Trennwände	2.500,00 €	0,00 €
Parkett, Mensa	35.000,00 €	0,00 €
Schliessanlage	3.000,00 €	0,00 €
Schlosserarbeiten, Stahlbau, Treppen, Kochertaler	125.000,00 €	105.180,16 €
Möblierung fest eingebaut (Mensa)	55.000,00 €	0,00 €
Brandschutztüren, Zugangs- und Fluchttüren in Fassade	65.000,00 €	0,00 €
Verglasungs- und Beschlag-, Fensterbauarbeiten	150.000,00 €	0,00 €
Malerarbeiten	20.000,00 €	0,00 €
Bodenbeläge (1.OG, Lino)	35.000,00 €	0,00 €
Baureinigung	5.000,00 €	0,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 300	1.486.500,00 €	867.158,49 €
Summe KG 400	396.000,00 €	129.031,70 €
Summe KG 500	50.000,00 €	0,00 €
Summe KG 600	522.000,00 €	0,00 €
Summe KG 700	270.093,50 €	297.888,50 €
Stand: November 2020		