

Mozartschule Erweiterung Süd Mensa und anteilig Generalsanierung		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabe- summe = Kosten- anschlag, bis heute vergeben!
Summe alle Kostengruppen	4.716.593,50 €	3.239.333,34 €
Summe KG 100 Grundstück	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
Zimmer- Holzbauarbeiten, Fassade, Rieg, Lindach	400.000,00 €	161.031,81 €
Rohbau und Abbrucharbeiten, Kolb Heubach	1.200.000,00 €	575.856,34 €
Dachabdichtung, Teichtfinger GD	120.000,00 €	95.728,26 €
Trockenbau- und Nassputz, Fa. Preiss GD	150.000,00 €	164.158,29 €
Putz- und Stuckarbeiten (in TB Arbeiten enth.)	0,00 €	0,00 €
Fliesen- und Plattenarbeiten	35.000,00 €	35.000,00 €
Schreinerarbeiten, Innentüren	40.000,00 €	40.000,00 €
Klempner- Flaschnerarbeiten, Daul GD	40.000,00 €	21.985,67 €
Zementestrich, Küche und Mensa, 1.OG, Anbau Süd	55.000,00 €	34.800,00 €
Sonnenschutz	25.000,00 €	24.850,00 €
Gerüstbau, Pratschke Elchingen	40.000,00 €	20.090,18 €
WC Trennwände	2.500,00 €	2.500,00 €
Parkett, Mensa	35.000,00 €	18.700,00 €
Schliessanlage	5.000,00 €	5.000,00 €
Schlosserarbeiten, Stahlbau, Treppen, Kochertaler	200.000,00 €	105.180,00 €
Möblierung fest eingebaut (Mensa)	55.000,00 €	55.000,00 €
Brandschutztüren, Zugangs- und Fluchttüren in Fassade, Sperle	140.000,00 €	104.308,26 €
Verglasungs- und Beschlag-, Fensterbauarbeiten, Stahl	300.000,00 €	162.076,14 €
Malerarbeiten	50.000,00 €	50.000,00 €
Bodenbeläge (1.OG, Lino) und Anbau Nord	70.000,00 €	18.600,00 €
Baureinigung	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonstiges	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.977.500,00 €	1.709.864,95 €
Summe KG 400 Bauwerk, Technische Anlagen	917.000,00 €	585.424,99 €
Summe KG 500 Außenanlagen (Amt 67)	0,00 €	0,00 €
Summe KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	542.000,00 €	574.804,22 €
Summe KG 700 Baunebenkosten	280.093,50 €	369.239,18 €