

# Anlage 2 Kostenfortschreibung

<b>Mozartschule Erweiterung Süd Mensa und</b>		
<b>anteilig Generalsanierung</b>		
	Schätzung = Spalte 0	1
Kosten- gruppen und Gewerke	Kosten- berechnung= Budget	Vergabe- summe = Kosten- anschlag, bis heute vergeben!
Summe alle Kostengruppen	4.716.593,50 €	3.313.225,05 €
Summe KG 100 Grundstück	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200 Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
Summe KG 300 Bauwerk, Baukonstruktion	2.977.500,00 €	1.783.756,66 €
raumluftechnische Anlagen, Lüftung, LK Lorcher Klimatech	200.000,00 €	154.189,13 €
Heizungsinstallationen, Fa. Mack	220.000,00 €	111.404,23 €
Elektroinstallationen, Fa. Beck	250.000,00 €	130.375,00 €
MSR/GLT	85.000,00 €	85.000,00 €
Sanitärinstallationen, Daul	120.000,00 €	79.456,63 €
ELA Anlage	8.000,00 €	6.000,00 €
BMA	20.000,00 €	10.000,00 €
Blitzschutzanlagen	10.000,00 €	5.000,00 €
Sonstiges	4.000,00 €	4.000,00 €
Summe KG 400 Bauwerk, Technische Anlagen	917.000,00 €	585.424,99 €
Summe KG 500 Außenanlagen (Amt 67)	0,00 €	0,00 €
Summe KG 600 Ausstattung und Kunstwerke	542.000,00 €	574.804,22 €
Summe KG 700 Baunebenkosten	280.093,50 €	369.239,18 €