

Kostenfortschreibung Schiller- Realschule

Anlage 5

Kosten- gruppen und Gewerk e	Anschlag	1
	Kostenanschlag 3.450.000,00 € Stand 2019	Vergabesumme
Summe KG 200-700	3.447.885,00 €	3.413.978,88 €
Herrichten/Erschließen	0,00 €	0,00 €
Summe KG 200	0,00 €	0,00 €
Rohbauarbeiten, Generalsanierung	130.650,00 €	134.586,04 €
Abbrucharbeiten 1. BA	27.000,00 €	26.325,78 €
Abbrucharbeiten 2. BA	22.000,00 €	21.463,08 €
Zimmerarbeiten Aufstockung	147.000,00 €	144.850,10 €
Oberlichtverglasung Aufstockung	14.000,00 €	17.809,54 €
Dachabdichtung	14.000,00 €	14.000,00 €
Dachdeckung Generalsanierung	90.000,00 €	90.000,00 €
Flaschnerarbeiten, Generalsanierung	37.500,00 €	37.500,00 €
Flaschnerarbeiten, Aufstockung	10.250,00 €	13.545,65 €
Gerüstarbeiten Aufstockung	4.900,00 €	25.069,14 €
Gerüstarbeiten Sanierung	36.000,00 €	42.000,00 €
Pfosten-Riegel-Fassade	15.000,00 €	30.000,00 €
Fensterbau, Generalsanierung	58.800,00 €	34.290,14 €
Fensterbau, Generalsanierung II. BA	350.000,00 €	375.000,00 €
Fensterbau, Aufstockung	60.000,00 €	57.505,56 €
Sonnenschutz	45.000,00 €	65.000,00 €
Sonnenschutz, Aufstockung	9.800,00 €	10.889,69 €
Metallbauarbeiten, Brandschutztüren	75.000,00 €	55.884,27 €
Brandschutztüren Aufstockung	27.000,00 €	25.619,51 €
Schlosserarbeiten, Generalsanierung	26.000,00 €	26.000,00 €
Schlosserarbeiten, Aufstockung	6.500,00 €	6.569,34 €

Putzarbeiten-Außendämmung generalsanierun	94.750,00 €	94.750,00 €
Putzarbeiten-Außendämmung	29.400,00 €	56.290,62 €
Putzarbeiten-Innenputz Gerealsanierung	43.300,00 €	43.300,00 €
Putzarbeiten-Innenputz Aufstockung	9.800,00 €	9.800,00 €
Kustik- und Trockenbauarbeiten, Generalsanie	85.000,00 €	78.155,42 €
Trockenbauarbeiten, Aufstockung	54.500,00 €	37.518,91 €
Wärmedämmung Kellerdecke	34.500,00 €	34.500,00 €
Trockenbau 1. BA	25.000,00 €	24.932,42 €
Malerarbeiten Generalsanierung	105.000,00 €	117.433,28 €
Malerarbeiten 1. BA	20.500,00 €	20.422,48 €
Malerarbeiten, Aufstockung	14.000,00 €	13.715,94 €
Estricharbeiten, Aufstockung	14.700,00 €	18.714,59 €
Bodenbelagsarbeiten	76.000,00 €	40.117,11 €
Bodenbelagsarbeiten 1. BA	21.000,00 €	20.720,36 €
Bodenbelagsarbeiten, Aufstockung	13.475,00 €	7.036,47 €
Fliesenarbeiten, Generalsanierung	7.500,00 €	7.500,00 €
Fliesenarbeiten, Aufstockung	14.480,00 €	12.036,85 €
Schreiner-Türen, Aufstockung	7.350,00 €	7.350,00 €
Schreiner-Türen, Generalsanierung	62.500,00 €	65.000,00 €
Gebäudereinigung	7.500,00 €	7.500,00 €
Sonstiges (Unvorhergesehenes)	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe KG 300	1.956.655,00 €	1.980.702,29 €
Lüftung	25.000,00 €	4.192,66 €
Wärmeversorgungsanlagen	30.000,00 €	14.644,28 €
Wärmeversorgungsanl., Aufstockung	17.150,00 €	9.609,05 €
Sanitäranlagen	25.000,00 €	17.103,26 €
Sanitäranlagen, Aufstockung	2.450,00 €	2.450,00 €

Gebäudeautomation	3.500,00 €	3.450,29 €
Gebäudeautomation, Aufstockung	2.940,00 €	3.805,62 €
Elektroarbeiten	281.330,00 €	229.939,42 €
Elektroarbeiten Aufstockung	34.300,00 €	33.563,21 €
Elektroarbeiten 1. BA	56.700,00 €	56.680,74 €
Brandmeldeanlage Generalsanierung	34.350,00 €	34.350,00 €
Brandmeldeanlage Aufstockung	7.350,00 €	7.350,00 €
Blitzschutz	9.700,00 €	9.700,00 €
Blitzschutz Aufstockung	1.960,00 €	6.893,55 €
NWT	193.500,00 €	198.381,93 €
Aufzug	60.000,00 €	60.084,29 €
Summe KG 400	785.230,00 €	692.198,30 €
Aussenanlagen	35.000,00 €	45.000,00 €
Aussenanlagen, Aufstockung	7.000,00 €	7.000,00 €
Summe KG 500	42.000,00 €	52.000,00 €
Klassenzimmermöblierung	56.000,00 €	56.000,00 €
Maschinen Werkräume	0,00 €	25.000,00 €
HTW, Fa. Famos	15.000,00 €	15.078,29 €
Vorhänge	8.000,00 €	8.000,00 €
Möblierung Schülersaufenthaltsbereich	35.000,00 €	35.000,00 €
Teeküche	5.000,00 €	5.000,00 €
Summe KG 600	119.000,00 €	144.078,29 €
Nebenkosten	545.000,00 €	545.000,00 €
Summe KG 700	545.000,00 €	545.000,00 €

Beauftragte Leistungen

Auftragsvergabe

Aufgestellt, 28.10.2019

Amt für Gebäudewirtschaft H.Ocker